

Anexo 1
Información de los proyectos

ANEXOS

| Anexo 1 (1.067) | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|---|------------------|------------|----------------|---|---------------------|----|----|
| Base legal | | | | | | | | | | | | | |
| N° | Fecha de contrato | Objeto | Proceso de contratación | Valor contrato sin IVA (USD) | Forma de pago | | Anticipo entrega | | Plazo contrato | | Reajuste de precios | | |
| | | | | | A | P | % | USD | Días | A | CL | FP | CT |
| 1 | 2014-04-08 | Construcción de aceras, bordillos y trabajos varios en el terminal terrestre de Chambo | Menor cuantía | 152 244,85 | x | x | 50 | 76 122,43 | 90 | a | x | x | x |
| 2 | 2015-05-25 | Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones en el parque central del cantón Chambo y contrato complementario | Menor cuantía | 273 297,77 | x | x | 50 | 121 098,92 | 225 | a | x | x | x |
| 3 | 2015-04-28 | Construcción y mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable para las comunidades de Julquis Aliche y Lucud y los barrios El Balañ y San Sebastián, cantón Chambo y contrato complementario | Menor cuantía | 83 813,60 | x | x | 50 | 37 755,25 | 150 | a | x | x | x |
| 4 | 2015-02-27 | Construcción, readecuación, mantenimiento y reparaciones del cementerio municipal del cantón Chambo | Menor cuantía | 61 601,66 | x | x | 50 | 30 800,83 | 90 | a | x | x | x |
| 5 | 2016-01-20 | Construcción del estadio municipal del cantón Chambo, primera etapa, sector El Tambo y contrato complementario | Menor cuantía | 137 437,10 | x | x | 50 | 51 303,94 | 195 | a | x | x | x |
| 6 | 2016-01-11 | Construcción del sistema de tratamiento de aguas servidas para la comunidad de Alción del Cantón Chambo y construcción del tanque de almacenamiento de 50 m ³ y cerramiento perimetral para la comunidad de Turshi San Pedro, cantón Chambo | Menor cuantía | 65 463,00 | x | x | 50 | 32 731,50 | 90 | a | x | x | x |
| 7 | 2016-01-11 | Construcción de coliseo de la comunidad Guaylabamba, primera etapa y construcción de cubierta de canchas de ecuevoley, barrio El Carmen en el cantón Chambo y contrato complementario | Menor cuantía | 138 043,00 | x | x | 50 | 61 072,65 | 180 | a | x | x | x |
| 8 | 2015-11-16 | Construcción de adquinado vehicular de 7200,00 m ² adoquines hexagonales y construcción de bermas de hormigón simple para los barrios: San Juan, El Rosario y camineras internas del cementerio municipal del cantón Chambo | Menor cuantía | 34 377,94 | x | x | 50 | 17 188,97 | 60 | a | x | x | x |
| 9 | 2015-10-26 | Construcción de baterías sanitarias en las canchas de los barrios: El Verge, Santa Rosa, Turshi San Miguel y Aliche y arreglos en el estadio Jesús del Gran Poder del cantón Chambo | Menor cuantía | 39 506,88 | x | x | 50 | 19 753,44 | 90 | a | x | x | x |
| 10 | 2017-07-17 | Mantenimiento vial y construcción de obras de arte en la prolongación de la calle Mercedes Moncayo hasta el sector Runicruz (vía Catequile), cantón Chambo | Menor cuantía | 44 402,68 | x | x | 50 | 22 201,34 | 60 | a | x | x | x |
| 11 | 2016-12-06 | Mantenimiento, reparación y adecuación de las casas comunales de Lucud Bajo y Panlius, del cantón Chambo | Menor cuantía | 17 196,74 | x | x | 50 | 8 598,37 | 90 | a | x | x | x |
| 12 | 2016-08-18 | Mantenimiento vial y construcción de obras de arte en la cabecera cantonal de Chambo | Menor cuantía | 99 801,29 | x | x | 50 | 49 900,65 | 90 | a | x | x | x |
| 13 | 2016-05-19 | Contratación directa de consultoría para los estudios de factibilidad y definitivos para el mejoramiento de la vía Ujyan, Julquis, Guaructus y barrio San Juan del cantón Chambo | Contratación directa | 13 205,00 | x | x | 60 | 7 923,00 | 45 | a | - | - | - |

ANEXOS

| Base legal | | | | | | | | | | | | Anexo 1 (2 de 7) | | |
|------------|------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------|---|--------------------|------------|----------------|---|---------------------|------------------|----|--|
| N° | Principal | Objeto | Proceso de contratación | Valor contrato sin IVA (USD) | Forma de pago | | Anticipo entregado | | Plazo contrato | | Reajuste de precios | | | |
| | | | | | A | P | % | USD | Dias | A | CL | FP | CT | |
| 14 | 2016-02-05 | Contratación directa de consultoría para la fiscalización externa para el estudio de actualización catastral multifinalitario del área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Chambo | Contratación directa | 18.620,00 | x | x | 50 | 9.310,00 | 300 | a | - | - | - | |
| 15 | 2016-02-19 | Contratación por lista corta de consultoría para la actualización del sistema catastral multifinalitario del área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Chambo | Lista corta | 279.101,61 | x | x | 40 | 111.640,64 | 300 | a | - | - | - | |

Nota: - En los contratos 2, 3, 5 y 7, el anticipo corresponde al contrato principal, estos no fueron entregados en los complementarios

- A Anticipo
- P Planillas
- a A partir de la entrega del anticipo
- X Existente
- No estipulado

- CL Clausula
- FP Fórmula matemática
- CT Cuadrilla tipo

ANEXOS

| N° | Valor del contrat o sin IVA (USD) | Anticipo (USD) | Número de planillas | | | | Valor pagado por planillas (USD) | | | | | | Descuentos (USD) | | | | | | Valor líquido pagado (USD) | Diferencia anticipo (USD) | | |
|----|-----------------------------------|----------------|---------------------|------------|-------|------------|----------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|-------------|------------------|----------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|------------------|
| | | | Obr./ proy. | Reaj. C.F. | C + % | Cont. comp | Reaj. C C | Obr./ Proyecto | Reajuste | C + % | Contrato comp. | Reaj. comp. | Total | Anticipo Cobro de garantía | | Imp. Renta | Multas y otros desc. | Multas/ Otros desc. Cobro garantías | | | Subtotal | Total descuentos |
| | | | | | | | | | | | | | | Devengado | Subtotal | | | | | | | |
| 1 | 82.244,65 | 76.122,43 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 345,14 | 1.353,29 | | | 162.931,41 | 76.122,43 | 76.122,43 | 1.629,32 | | | | 7.751,75 | 85.175,66 | | |
| 2 | 773.297,77 | 121.098,92 | 8 | 1 | 1 | 1 | 269.421,69 | 3.465,47 | 7.679,12 | 31.095,94 | | 311.666,42 | 121.098,92 | 121.098,92 | 2.805,86 | | | | 13.904,58 | 187.761,84 | | |
| 3 | 83.813,60 | 37.755,25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 74.665,69 | 391,96 | 7.762,46 | - 1,55 | 82.864,00 | 37.755,25 | 37.755,25 | 37.755,25 | 751,46 | | | | 18.506,74 | 44.357,76 | | |
| 4 | 61.011,60 | 30.800,83 | 3 | 1 | 1 | 1 | 60.920,22 | 2.610,45 | 796,00 | | 64.326,67 | 30.800,83 | 30.800,83 | 30.800,83 | 643,27 | | | | 11.444,10 | 32.862,57 | | |
| 5 | 37.437,10 | 51.303,94 | 5 | 1 | 1 | 3 | 114.458,49 | - 828,72 | 34.824,19 | - 262,34 | 146.191,02 | 51.303,94 | 51.303,94 | 51.303,94 | 1.147,76 | | | | 12.451,72 | 55.778,90 | | |
| 6 | 65.463,00 | 32.731,50 | 4 | 1 | 1 | 1 | 64.966,54 | 99,41 | 605,68 | | 65.521,63 | 32.731,50 | 32.731,50 | 32.731,50 | 657,19 | | | | 13.388,69 | 32.132,94 | | |
| 7 | 39.043,00 | 61.072,65 | 7 | 1 | 1 | 1 | 146.132,61 | - 1.305,44 | 16.637,29 | | 164.464,46 | 61.072,67 | 61.072,67 | 61.072,67 | 1.666,92 | | | | 12.739,59 | 101.724,88 | | |
| 8 | 34.377,94 | 17.188,97 | 2 | 1 | 1 | 1 | 33.618,75 | 99,43 | 3.862,71 | | 36.980,86 | 17.188,97 | 17.188,97 | 17.188,97 | 369,85 | | | | 17.568,82 | 19.422,07 | | |
| 9 | 39.506,88 | 19.753,44 | 5 | 1 | 1 | 1 | 47.221,30 | - 1.537,52 | | | 45.683,98 | 19.753,44 | 19.753,44 | 19.753,44 | 472,22 | | | | 22.122,14 | 23.561,84 | | |
| 10 | 44.402,66 | 22.201,34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | - 22.201,34 | |
| 11 | 17.195,74 | 8.988,37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 21.168,06 | 280,28 | 742,78 | | 22.191,12 | 8.988,37 | 8.988,37 | 8.988,37 | 221,62 | | | | 8.620,29 | 13.370,83 | | |
| 12 | 99.801,29 | 49.900,65 | 4 | 1 | 1 | 1 | 96.678,79 | - 41,27 | 9.660,95 | | 106.598,47 | 49.900,65 | 49.900,65 | 49.900,65 | 1.066,40 | | | | 50.967,05 | 55.631,42 | | |
| 13 | 13.205,00 | 7.923,00 | 1 | | | | 13.205,00 | | | | 13.205,00 | 7.923,00 | 7.923,00 | 7.923,00 | 1.320,50 | | | | 9.243,50 | 3.961,50 | | |
| 14 | 18.620,00 | 9.310,00 | 1 | | | | 10.433,33 | | | | 10.433,33 | 9.310,00 | 9.310,00 | 9.310,00 | 1.043,33 | | | | 10.433,33 | 0,00 | | |
| 15 | 79.101,61 | 111.640,64 | 1 | | | | 68.022,67 | | | | 68.022,67 | 61.220,40 | 50.420,24 | 111.640,64 | 6.802,27 | | | | 47.726,10 | - 64.375,32 | - 33.771,02 | |

* (-) Valor a favor de la entidad.

Notas:
 - El contrato 10, se encuentra en ejecución, al 31 de julio de 2017 no se ha tramitado el pago de planillas.
 - El contrato 15, se recuperó 64.375,32 USD por depósitos de las garantías de las garantías por buen uso del anticipo 50.420,24 USD y cumplimiento de contrato 13.955,08 USD, sin embargo, existe una diferencia a favor de la entidad de 33.771,02 USD que resulta de la resta entre el valor de la multa imputada por el fiscalizador por incumplimiento parciales en la entrega de productos contractuales y determinado en el considerando 26 de la Resolución Administrativa 0014-2017, de terminación unilateral de 47.726,10 USD y los 13.955,08 USD recuperados por el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

ANEXOS

Anexo 1 (4 de 7)

| Evaluación de plazos | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|------------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------------|--|
| N° | Fecha contrato | Fecha entrega anticipo | Inicio del plazo | Plazo (días) | Vencimiento contractual | Ampliación plazo | Terminación plazo | Conclusión de obra / proyecto | Retraso (días) | Multa diaria | Multa total / Otros | |
| 1 | 2014-04-08 | 2014-04-24 | 2014-04-24 | 90 | 2014-07-23 | 30 | 2014-08-22 | 2014-08-22 | 0 | 182,90 | 0,00 | |
| 2 | 2015-05-25 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 180 | 2015-12-06 | 45 | 2016-01-20 | 2016-01-19 | 0 | 311,67 | 0,00 | |
| 3 | 2015-04-28 | 2015-05-11 | 2015-05-11 | 120 | 2015-09-08 | 0 | 2015-09-08 | 2015-09-07 | 0 | 83,40 | 0,00 | |
| 4 | 2015-02-27 | 2015-04-02 | 2015-04-02 | 90 | 2015-07-01 | 0 | 2015-07-01 | 2015-07-01 | 0 | 64,33 | 0,00 | |
| 5 | 2016-01-20 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 195 | 2016-09-06 | 60 | 2016-11-05 | 2016-08-05 | 0 | 148,19 | 0,00 | |
| 6 | 2016-01-11 | 2016-02-23 | 2016-02-24 | 90 | 2016-05-24 | 312 | 2017-04-01 | 2017-03-31 | 0 | 65,52 | 0,00 | |
| 7 | 2016-01-11 | 2016-02-26 | 2016-02-26 | 120 | 2016-06-25 | 60 | 2016-08-24 | 2016-08-23 | 0 | 164,46 | 0,00 | |
| 8 | 2015-11-16 | 2015-12-01 | 2015-12-01 | 60 | 2016-01-30 | 0 | 2016-01-30 | 2016-01-28 | 0 | 36,98 | 0,00 | |
| 9 | 2015-10-26 | 2015-10-30 | 2015-10-31 | 90 | 2016-01-29 | 15 | 2016-02-13 | 2016-04-01 | 48 | 39,51 | 1 886,48 | |
| 10 | 2017-07-17 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 60 | 2017-10-03 | 0 | 2017-10-03 | - | 0 | 44,40 | 0,00 | |
| 11 | 2016-12-06 | 2016-12-12 | 2016-12-12 | 90 | 2017-03-12 | 0 | 2017-03-12 | 2017-03-10 | 0 | 22,19 | 0,00 | |
| 12 | 2016-08-18 | 2016-09-01 | 2016-09-01 | 90 | 2016-11-30 | 35 | 2017-01-04 | 2016-12-29 | 0 | 106,60 | 0,00 | |
| 13 | 2016-05-19 | 2016-07-07 | 2016-07-07 | 45 | 2016-08-21 | 0 | 2016-08-21 | 2016-07-08 | 0 | 13,21 | 0,00 | |
| 14 | 2016-02-05 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 300 | 2017-02-03 | 30 | 2017-03-05 | 2017-03-04 | 0 | 18,62 | 0,00 | |
| 15 | 2016-02-19 | 2016-04-08 | 2016-04-09 | 300 | 2017-02-03 | 30 | 2017-03-05 | 2017-02-15 | 0 | 279,10 | 47 726,10 | |

* No aplica

Notas - En el contrato 9, la entidad recuperó el valor de multa.

- En el contrato 15, existe una multa por incumplimientos parciales de los productos contractuales de acuerdo con el cronograma valorado, de 47 726,10 USD, establecida en el considerando 26, de la Resolución Administrativa 001-2017, de terminación unilateral del contrato, de los que se recuperó 13 955,08 USD, por el cobro de la garantía de cumplimiento de contrato.