

ANEXOS

Nº	Objeto	Valor contrato sin IVA USD	Avance de obra				% Avance	Diferencias (USD)		Estado de obra	Fechas de recepción	
			Valores (USD)		Verificado	(+)		(-)	Provisional		Definitiva	
			Planificado	Pagado								
1	Construcción de aceras, bordillos y trabajos vanos en el terminal terrestre de Chambo	152 244,85	162 931,41	162 931,41	162 931,41	107,00	0,00	0,00	Terminado	2014-09-18	2015-04-09	
2	Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones en el parque central del cantón Chambo y contrato complementario	273 297,77	311 666,42	311 666,42	311 666,42	114,04	0,00	0,00	Terminado	2016-07-19	Sin recepción	
3	Construcción y mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable para las comunidades de Julique, Aínche y Lluud y los barrios El Balañ y San Sebastián, cantón Chambo y contrato complementario	83 813,60	82 464,00	82 464,00	82 464,00	99,51	0,00	0,00	Terminado	2015-10-08	2016-05-02	
4	Construcción, readecuación, mantenimiento y reparaciones del saneamiento municipal del cantón Chambo	61 601,66	64 326,67	64 326,67	64 326,67	104,42	0,00	0,00	Terminado	2015-07-14	2016-12-15	
5	Construcción del estadio municipal del cantón Chambo, primera etapa, sector El Tiñambo y contrato complementario	137 347,10	148 91,62	148 191,62	148 191,62	107,90	0,00	0,00	Terminado	2016-09-12	2017-07-20	
6	Construcción del sistema de tratamiento de aguas servidas para la comunidad de Airoñ del Cantón Chambo y construcción del tanque de almacenamiento de 50 m ³ y cercamiento perimetral para la comunidad de Tunshi San Pedro, cantón Chambo	65 463,00	65 521,63	65 521,63	65 521,63	100,09	0,00	0,00	Terminado	2017-05-17	Sin recepción	
7	Construcción de coiseo de la comunidad Guaylabamba, primera etapa y construcción de cubierta de canchas de escuavoley, barrio El Carmen en el cantón Chambo y contrato complementario	139 043,00	164 464,46	164 464,46	164 464,46	118,90	0,00	0,00	Terminado	2016-10-21	Sin recepción	
8	Construcción de abaqueado vehicular de 7200,00 m ² adoquines hexagonales y construcción de bermas de homón simple para los barrios: San Juan, El Rosario y camineras internas del cementerio municipal del cantón Chambo	34 377,94	36 980,89	36 980,89	36 980,89	107,57	0,00	0,00	Terminado	2016-01-29	2016-12-16	
9	Construcción de baterías sanitarias en las canchas de los barrios: El Vergel, Santa Rosa, Tunshi San Miguel y Aínche y arreglos en el estado Jesús del Gran Poder del cantón Chambo	39 506,88	45 683,98	45 683,98	45 683,98	115,64	0,00	0,00	Terminado	2016-08-23	Sin recepción	
10	Mantenimiento vial y construcción de obras de arte en la prolongación de la calle Mercedes Morcayo hasta el sector Runkituz (Vía Catequilla), cantón Chambo	44 402,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	En ejecución	Sin recepción	Sin recepción	
11	Mantenimiento, reparación y adecuación de las casas comunales de Lluud Bajo y Pánlus, del cantón Chambo	17 196,74	22 91,12	22 191,12	22 191,12	129,04	0,00	0,00	Terminado	2017-04-27	Sin recepción	
12	Mantenimiento vial y construcción de obras de arte en la cabecera cantonal de Chambo	99 801,29	106 498,47	106 498,47	106 498,47	106,79	0,00	0,00	Terminado	2017-02-21	Sin recepción	

ANEXOS

Anexo 1 (6 de 7)											
N°	Objeto	Valor contrato sin IVA USD	Valores (USD)			% Avance	Diferencias (USD)		Estado de obra	Fechas de recepción	
			Plamillas	Pagado	Verificado		(+)	(-)		Provisional	Definitiva
13	Contratación directa de consultoría para los estudios de factibilidad y definitivos para el mejoramiento de la vía Ulpain, Julique, Guanacuz y Barrio San Juan del Cantón Charibo	13 205,00	13 205,00	13 205,00	13 205,00	100,00	0,00	0,00	Terminado	No aplica	2016-11-18
14	Contratación directa de consultoría para la fiscalización externa para el estudio de actualización catastral multifamiliar del área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Charibo	18 520,00	10 433,33	10 433,33	10 433,33	55,03	0,00	0,00	Terminado por mutuo acuerdo	No aplica	2017-06-09
15	Contratación por lista corta de consultoría para la actualización del sistema catastral multifamiliar del área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Charibo	279 101,61	68 022,67	68 022,67	34 251,47	24,37	33 771,02	0,00	Terminado unilateralmente	No aplica	2017-04-03

Nota: - En el proyecto 15, el valor de plamillas por 68 022,67 USD, considero los productos aceptados por la entidad sin el monto recuperado por las garantías de buen uso del anticipo y cumplimiento de contrato: los 33 771,20 USD resulta de la diferencia entre la multa de 47 726,10 USD determinada en el considerando 26, de la Resolución Administrativa 001-2017, de terminación unilateral del contrato y los 13 955,08 USD recuperados por el cobro de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

ANEXOS

Liquidación económica					Anexo 1 (7 de 7)	
Nº	Objeto	Diferencias (USD)				Diferencia total (USD)
		Anticipo	Obra	Reajuste	Multas	
1	Construcción de aceras, bordillos y trabajos varios en el terminal terrestre de Chambo	0	0	0	0	0
2	Construcción, remodelación, readecuación, mantenimiento y reparaciones en el parque central del cantón Chambo y contrato complementario	0	0	0	0	0
3	Construcción y mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable para las comunidades de Julquis, Ainche y Lluçud y los barrios El Batán y San Sebastián, cantón Chambo y contrato complementario	0	0	0	0	0
4	Construcción, readecuación, mantenimiento y reparaciones del cementerio municipal del cantón Chambo	0	0	0	0	0
5	Construcción del estadio municipal del cantón Chambo, primera etapa, sector El Tambo y contrato complementario	0	0	0	0	0
6	Construcción del sistema de tratamiento de aguas servidas para la comunidad de Airon del Cantón Chambo y construcción del tanque de almacenamiento de 50 m ³ y cerramiento perimetral para la comunidad de Tunshi San Pedro, cantón Chambo	0	0	0	0	0
7	Construcción de coliseo de la comunidad Guaylabamba, primera etapa y construcción de cubierta de canchas de equavoley, barrio El Carmen en el cantón Chambo y contrato complementario	0	0	0	0	0
8	Construcción de adoquinado vehicular de 7200,00 m ² adoquines hexagonales y construcción de bermas de hormigón simple para los barrios: San Juan, El Rosario y camineras internas del cementerio municipal del cantón Chambo	0	0	0	0	0
9	Construcción de baterías sanitarias en las canchas de los barrios: El Verge, Santa Rosa, Tunshi San Miguel y Ainche y arreglos en el estadio Jesús del Gran Poder del cantón Chambo	0	0	0	0	0
10	Mantenimiento vial y construcción de obras de arte en la prolongación de la calle Mercedes Moncayo hasta el sector Rumicruz (via Catequille), cantón Chambo	-22 201,34	0	0	0	-22 201,34
11	Mantenimiento, reparación y adecuación de las casas comunales de Lluçud Bajo y Pantus, del cantón Chambo	0	0	0	0	0
12	Mantenimiento vial y construcción de obras de arte en la cabecera cantonal de Chambo	0	0	0	0	0
13	Contratación directa de consultoría para los estudios de factibilidad y definitivos para el mejoramiento de la vía Ulpán, Julquis, Guaructus y barrio San Juan del cantón Chambo.	0	0	0	0	0
14	Contratación directa de consultoría para la fiscalización externa para el estudio de actualización catastral multifinanciero del área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Chambo.	0	0	0	0	0
15	Contratación por lista corta de consultoría para la actualización del sistema catastral multifinanciero del área urbana y de la zona de planeamiento 1 del cantón Chambo.	0	0	0	-33 771,02	-33 771,02

Notas - El contrato 10, se encuentran en ejecución y el anticipo no ha sido descontado.
 - En el proyecto 15, el valor de 33 771,02 USD resulta de la diferencia entre la multa de 47 726,10 USD determinada en el considerando 26, de la Resolución Administrativa 001-2017, de terminación unilateral del contrato y los 13 965,08 USD recuperados por la efectivización de la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Anexo 2

Nómina de servidores relacionados

ANEXO 2
NÓMINA DE SERVIDORES RELACIONADOS CON EL EXAMEN

Nombres y Apellidos	Cargo	Cédula de ciudadanía	Periodo de Actuación	
			Desde	Hasta
IVAN RODRIGO PAZMIÑO NUÑEZ ✓	ALCALDE	0601882384	2014-09-01	2017-07-31
ALICIA NOEMI GARCIA DOMINGUEZ ✓	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS	0603972951	2016-07-01	2017-07-31
EDGAR FERNANDO ARIAS RUIZ ✓	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	0602410383	2015-06-15	2017-07-31
EDWIN VINICIO SUÁREZ PÉREZ ✓	JEFE DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, HIGIENE AMBIENTAL Y DESECHOS SÓLIDOS	0602920324	2016-01-06	2017-07-31
FREDDY ROBERTO PILAMUNGA CUJI ✓	FISCALIZADOR	0603598103	2016-02-22	2017-07-31
JORGE DANILO FLORES CARRERA ✓	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS	0603115635	2014-09-01	2015-07-05
JORGE ORLANDO SEGOVIA PENAFIEL ✓	JEFE DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0601868318	2016-01-06	2017-01-03
JOSÉ ANTONIO PAGUAY BARRIONUEVO ✓	DIRECTOR FINANCIERO	0601978448	2015-06-17	2017-07-31
JOSÉ WILSON BONIFÁZ RAMOS ✓	TÉCNICO EN PROYECTOS	0601547862	2014-09-01	2017-07-31
MARÍA FERNANDA CUADRADO ALVAREZ ✓	JEFE DE AVALUOS Y CATASTROS	0603248980	2015-02-03	2016-12-30
MARÍA ISABEL ROMERO CARGUA ✓	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS	0603091653	2015-06-01	2015-09-30
MARIO ENRIQUE CAYAMBE CAYAMBE ✓	TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS, RESPONSABLE DE ELABORAR DISEÑOS DE CÁLCULOS	0604117622	2015-01-05	2017-06-30
MIGUEL ÁNGEL SOLÍS BARRAGÁN ✓	TESORERO	0601612104	2014-09-01	2017-07-31
RAMIRO FERNANDO ORNA TORRES ✓	DIRECTOR DE PLANIFICACIÓN	0602117087	2014-09-11	2017-07-31
PAULINA ELOISA RUIZ VIZUETE ✓	ANALISTA DE COMPRAS PÚBLICAS	0602970519	2015-10-01	2016-06-30
SEGUNDO MANUEL CAPELO HINOJOSA ✓	TÉCNICO AMBIENTAL	0602028789	2014-10-02	2017-07-31
VÍCTOR XAVIER VALLEJO RODRÍGUEZ ✓	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS	0602766750	2014-09-01	2015-05-18